

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
AGRICULTURA

Santo Domingo, D. N.
miércoles, 17 de abril de 2024

MARD-2024-16278

A : Licenciada
Fiordanna De la Maza Beníosme
Directora del Departamento de Acceso a la Información

Vía : Señor
Juan Ramón Romney Moreno
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de
Proyectos de Inversión Pública

Asunto : Remisión de Informe Proyectos de Inversión Pública

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con la finalidad de remitirle el informe del primer trimestre **enero/marzo 2024**, correspondiente a los Proyectos de Inversión pública, para los fines pertinentes.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,


Diamela Altamirano Figueroa
Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública

DAF/eb
Anexos: Justificativo

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Primer Trimestre Enero-Marzo 2024

Información General								Indicadores Físicos				Ejecución Financiera Enero/Marzo 2024	
Proyecto				Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2024				Valores en RDS	
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	
14119	Mejoramiento de la Sanidad e Inocuidad Agro-Alimentaria en la República Dominicana	2021	2025	En ejecución	Nacional	Regional	Componente 1: Servicios de Sanidad animal, Sanidad vegetal e Inocuidad Agroalimentaria	Adquisición Equipos De Cómputos, Licencias Y Accesorios	Und.	1	1	100%	46,523,647.83
								Servicios Logísticos Para Tallerès Sobre Tratamiento Con Fosfuro aluminio y PSA	Und.	5	5	100%	
								Contratación De Servicios De Impresión De Afiches, Cartillas Y Diferentes Materiales	Und.	1	1	100%	
								Servicios De Alimentación Taller DIA- Normas De Inocuidad	Und.	1	1	100%	
								Técnicos Para La Ejecución De Los PMR (Programas, Bpg, Bpm Y Aria), En El Dpto. De Inocuidad Agroalimentaria (DIA)	Und.	4	4	100%	
							Componente 3: Fortalecimiento del sistema de registro y estadísticas agropecuarias	Servicios Caterin Capacitación Prueba Experimental li Renagro 2024 Realizada Del 4 Al 9 De Marzo	Und.	1	1	100%	
								Adquisición Indumentaria (Mochila, Gorra, Chaleco, Paraguas) Para Registro Agropecuario	Und.	1	1	100%	
								Servicios De Alimentación Para Curso Taller De Inducción General Sobre Políticas Y Procedimientos Renagro 2024	Und.	1	1	100%	
								Contratación Servicios De Infraestructura En Nube	Und.	1	1	100%	
							Componente 4: Administración, evaluación y seguimiento	Adquisición Cargadores Y Accesorios Para Tabletas Renagro	Und.	1	1	100%	
								Materiales Gastosables E Insumos Para Uso De La UEP	Und.	1	1	100%	
								Contratación De Especialistas	Und.	1	1	100%	

DAPP

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Primer Trimestre Enero-Marzo 2024

Información General									Indicadores Físicos				Ejecución Financiera Enero/Marzo 2024	
Proyecto				Distribución Geográfica		Datos de los Componentes			Ejecución Física 2024					
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas	Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes		Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico		
14129	Reconstrucción de 44 km de Caminos Rurales en la Prov. de Puerto Plata	2019	2025	Ejecución Normal	Puerto Plata	Altamira, El Mamey, y Puerto Plata	Reconstrucción de km de Caminos Rurales	Finalización de 10 km de reconstrucción de caminos rurales en la comunidad El Mamey, Hoya Grande y Palo de Guerra, en la Prov. de Puerto Plata	km	10	10	100%	1,565,000.00	
								Levantamiento para la Entrega de herramientas a las autoridades y Beneficiarios de las comunidades el Mamey, Hoya Grandes y Palo de Guerra, provincia Puerto Plata	uds	2	1	50%		
							Supervisión de obra física	Supervisión por parte del equipo técnico y las autoridades de la provincia de Puerto Plata, en el inicio de los trabajos de construcción de Caminos.	Personas	4	3	75%		
14131	Recuperación de los recursos naturales en las subcuencas de los ríos Jamaro y Veragua	2019	2024	Ejecución Normal	Provincias Espaillat y Hermanas Mirabal	Jamaro y Veragua	Establecimiento de plantaciones Agroforestales y Agrícolas	Sembradas plantas de café, cacao, Bambú, y Castaño de Masa en las diferentes parcelas intervenidas por el proyecto	Tareas	800	700	88%	4,115,468.20	
								Distribuidas plantas de: cacao 2,600, aguacate 2,200, café 2,600, naranja 300, Castaño de masa 400 y bambú 850 entre los productores de la zona	Unidades de plantas	10,600	8,950	84%		
								Distribución de herramientas menores (Pico, pala, machete) e insumos agrícolas (abono, fertilizantes, entre otros) a los productores de la zona y/o comunidades intervenidas por el proyecto	Productores y brigadistas	750	700	93%		
							Obras de infraestructura para plantaciones agrícolas	Distribución de Tinacos en las comunidad arroyo blanco 1 y 2, de la Prov. Espaillat	Unidad	10	9	90.0%		
								Reparadas y/o contruidas Viviendas rurales en las diferentes comunidades de incidencia al proyecto	Unidad	10	9	90.0%		
								Construcción de 5 km. De caminos rurales en las comunidades la Culeba y Arroyo Blanco II, de las Provincias Hermanas Mirabal y Espaillat.	Km.	5	2	32.0%		

DAPP

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Primer Trimestre Enero-Marzo 2024

Información General							Indicadores Físicos				Ejecución Financiera Enero/Marzo 2024		
Proyecto			Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2024				Valores en RDS		
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas	Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS	
14132	Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central	2019	2027	Ejecución Normal	Santiago, Santiago Rodriguez, Dajabón y Montecristi	Municipal	Aumento de cobertura y manejo sostenible de plantaciones forestales de calidad y biodiversos en la cuenca media del RYN, fortalecimiento de actores, aumento de valor agregado en el procesamiento de madera.	Superficie de plantaciones agroforestales basadas en maderables: plantación	Tarea	4,800	4,670	97.3%	30,328,136.65
							Replantación	Tarea	1,500	947	63.1%		
							Mantenimiento a plantaciones	Tarea	3,000	5,513	183.8%		
							Producción de plantas forestales y otras	Unidad	720,000	496,323	68.9%		
							Silvicultura sostenible: Apoyo a la Asociación San Ramón	n/a	1	1	100.0%		
							Tareas de Bosque Seco Manejado	Tarea	288	0	0.0%		
							Funcionamiento de consejos comunitarios	Unidad	1	1	100.0%		
							Sistema Administrativo y Financiero en operación	n/a	n/a	n/a	n/a		
							Continuación desarrollo vertical de la industria del Proyecto de Celestina y definir un plan de inversión para la modernización.	n/a	n/a	n/a	n/a		
							Número de actividades de capacitación y fortalecimiento institucional en el sector forestal	Unidad	2	2	100.0%		
						Disminución de la contaminación de agua y suelo, fortalecimiento de la gestión de áreas protegidas y de riesgos naturales, incendios y plagas	Número familias integradas al programa de sistemas familiares de producción sostenible	Personas	22	55	250.0%		
							Diversificar y fortalecer los componentes técnicos de agroforesta en los sistemas familiares ya establecidos	n/a	19	15	78.9%		
							Instalación de sistemas de riego	Unidad	6	-	0.0%		
							Seguimiento a sistemas de riego anteriores	n/a	2	2	100.0%		
							Superficie de sistemas agroforestales basados en café, macadamia y frutales	Tareas	1,035	744	71.8%		
							Superficie de plantaciones de limones de convencional a orgánica y a suelo cubierto	Tareas	75	65	86.7%		
							Instalación de pilotos de plantas de beneficiado de café, ecológico y no contaminante con productores pequeños y medianos	unidad	1	1	100.0%		

DAFP

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)
Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Primer Trimestre Enero-Marzo 2024

Información General							Indicadores Físicos				Ejecución Financiera				
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Proyecto		Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2024			Enero/Marzo 2024				
		Inicio	Término	Estado	Actual	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS	
14132	Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central	2019	2027	Ejecución Normal	Santiago, Santiago Rodriguez, Dajabón y Montecristi	Municipal		Cont. Componente Disminución de la contaminación de agua y suelo,	Transformación de beneficiados de café existentes a fábricas de biolos	n/a	1	1	100.0%		
									Promoción de nuevas Asociaciones y cooperativas de productores de limón y café	n/a	1	1	100.0%		
									Ampliación de los niveles de sostenibilidad en la ganadería para aumentar las fuentes de ingresos, implementar prácticas amigables al medio ambiente, favorecer la reforestación y mejorar la resiliencia de los sistemas al cambio climático; fortaleciendo las organizaciones para aumentar su productividad y el acceso al mercado.	Número de fincas en el programa de ganadería sostenible en las áreas zonificadas		18	18	100%	
									Construcción de biodigestores		1		0%		
									Número de Sistemas de riego establecidos		4		0%		
									Siembra de samanes protegidos como Pagos por Servicios Ambientales (en unidades)	Unidad	200	400	200%		
									Superficie de pastos mejorados y arborizado (tareas)	Tarea	800	105	13%		
									Acompañamiento a Asociaciones y cooperativas de productores ganaderos		1	1	100%		
									Mejorar el almacenamiento de agua artificial para proveer agua a los sistemas agroforestales, y aumentar la resiliencia ante las variaciones climatológicas	Número de lagunas construidas en sistemas ganaderos certificados como sostenibles		3		0.0%	
									Número de reservorios construidos para sistemas de riego en sistemas ganaderos		1		0.0%		

DAFP

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)
Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Primer Trimestre Enero-Marzo 2024

Información General								Indicadores Físicos				Ejecución Financiera Enero/Marzo 2024	
Proyecto			Distribución Geográfica		Datos de los Componentes			Ejecución Física 2024				Valores en RDS	
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas	Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS	
		Inicio	Término	Actual					Enero/Marzo	Enero/Marzo			
14132	Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central	2019	2027	Ejecución Normal	Santiago, Santiago Rodriguez, Dajabón y Montecristi	Municipal	Construcción y rehabilitación de acueductos rurales, y fortalecer la gestión social, administrativa y operativa así como el monitoreo de la calidad de agua servida por los mismos para aumentar su efectividad y el acceso al agua en coordinación con otras instancias del Estado.	Número de acueductos construidos o rehabilitados		1			
							Instalar red de toma de muestra para medir calidad de agua en 25 acueductos			20			
							Sistema de medición de calidad de agua en los centros de producción y operación del Plan Sierra (viveros y centro)						
							Acompañamiento y capacitación para el establecimiento de un Fondo de Operación			3	3		
							Fortalecimiento y capacitación a ASOCAR existentes y nuevas			3	3	100.0%	
							Contribuir a la definición de una estrategia global de desarrollo del turismo de montaña en la parte media de la CRYN y Fortalecer y apoyar a los gestores, públicos y privados, de proyectos ecoturísticos existentes y nuevos para reducir los impactos negativos al medio ambiente y lograr mayor sostenibilidad.	Asistencia técnica y cofinanciamiento a las iniciativas de los clúster		1	1		
							Apoyo a familias y comunidades para el desarrollo de ofertas de servicios sostenibles (cursos y capacitaciones)			2			

DAFP

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Primer Trimestre Enero-Marzo 2024

Información General							Indicadores Físicos				Ejecución Financiera Enero/Marzo 2024		
Proyecto			Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2024						
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS
14132	Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central	2019	2027	Ejecución Normal	Santiago, Santiago Rodriguez, Dajabón y Montecristi	Municipal	Elaboración del Plan Maestro para el Ordenamiento y Manejo de la CRYN con visión global, desarrollar sistema de planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las operaciones y de monitoreo ambiental; evaluar los impactos del proyecto PS3, adaptar la organización administrativa y técnica del Plan Sierra, fortalecer los programas dirigidos a los jóvenes con el objetivo de aumentar sus conocimientos y compromiso con el manejo sostenible de los recursos naturales.	Redefinición y puesta en operación de los sistemas de información financieras y operativas					
								Número de oficinas territoriales habilitadas o mejoradas					
								Establecimiento de estaciones meteorológicas		0			
								Puntos de Monitoreo de ips Calligraphus		50	50	100.0%	
								4 unidades en la red de detección temprana de plagas y enfermedades en café, frutales y macadamia		1		0.0%	
								Número de Campamentos de verano		0			
								Fortalecimiento organizaciones locales		3	6	200.0%	
								Formulación de planes de negocios y/o análisis de negocios		1	1	100.0%	
								Práctica de pasantía forestal con estudiantes de educación media		0			

DAPP



Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Primer Trimestre Enero-Marzo 2024

Información General								Indicadores Físicos				Ejecución Financiera Enero/Marzo 2024	
Proyecto				Distribución Geográfica		Datos de los Componentes			Ejecución Física 2024			Valores en RD\$	
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas	Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico		
14379	Construcción de Cámaras Térmicas para la producción de material de siembra de plátanos de alta calidad en la R.D.	2020	2025	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Construcción de Cámaras Térmicas y Viveros	Terminación de la Cámara Térmica de la Vega	Unidad	1	1	100%	3,750,000.00
								Entrega de Herramientas menores (carreterilla, pala, pico, limas) e insumos (abono, fertilizantes) para las labores de campo en la provincias de Barahona.	Personas	20	20	100%	
								Inicio de los trabajos de construcción de tres (3) Cámara térmicas, en las Povincias San Juan, Santiago y San Francisco.	Unidades	3	0	0%	
TOTAL EJECUTADO 1ER. TRIMESTRE												\$ 86,282,252.68	

Preparado por:

Dianela Figueroa Peralta

Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)



Revisado por:

Juan Ramón Jiménez Moreno

Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

