

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

AGRICULTURA

Santo Domingo, D. N.
miércoles, 23 de julio de 2025

MARD-2025-30448

A Licenciada
 Fiordanna De la Maza Bencosme
 Directora del Departamento de Acceso a la Información

Vía : Señor
 Juan Ramón Romney Moreno
 Coordinador General de la Unidad Ejecutora de
 Proyectos de Inversión Pública

Asunto : Remisión de Informe Proyectos de Inversión Pública

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted con la finalidad de remitirle el informe del segundo trimestre **Abril/Junio 2025**, correspondiente a los Proyectos de Inversión pública, para los fines pertinentes.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Atentamente,


Dianela Altamirano Figueró
Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública



DAF/eb
Anexo: Justificativo



Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Segundo Trimestre Abril-Junio 2025

Información General									Indicadores Físicos				Ejecución Financiera
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2025				Ejecución Financiera
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance	Valores en RDS
		Inicio	Término	Actual						Abril/Junio	Abril/Junio	Físico	
14119	Mejoramiento de la Sanidad E Inocuidad Agro- Alimentaria en la República Dominicana	2021	2025	En ejecución	Nacional	Regional	Componente 1: Servicios de Sanidad animal, Sanidad vegetal e Inocuidad Agroalimentaria	Servicios de contratación consultor	Und.	1	1	100%	96,160,678.36
								Servicios Logísticos Para Talleres Sobre Tratamiento Con Fosforo aluminio y PSA	Und.	2	2	100%	
								Logística para talleres de Programas de vigilancia sanitaria y fitosanitaria	Und.	3	1	33%	
							Componente 3: Fortalecimiento del sistema de registro y estadísticas agropecuarias	Logística para continuar con el proceso del RENAGRO a nivel nacional	Und.	3	2	67%	
								Adquisición de insumos para logística a nivel regional	Und.	5	2	40%	

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Segundo Trimestre Abril-Junio 2025

Información General									Indicadores Físicos				Ejecución Financiera
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2025				Abril/Junio 2025
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS
		Inicio	Término	Actual						Abril/Junio	Abril/Junio		
14129	Reconstrucción de 44 km de Caminos Rurales en la Prov. de Puerto Plata	2019	2025	Ejecución Normal	Puerto Plata	Altamira, El Mamey, y Puerto Plata	Reconstrucción de km de Caminos Rurales	Inicio de 16 km de reconstrucción de caminos rurales en la comunidad de Navas y Luperón, en la Prov. de Puerto Plata	km	7	2	29%	6,345,650.10
								Entrega de herramientas a los Beneficiarios de las comunidades el Mamey, Luperón y Puerto Plata	uds	4	3	75%	
							Supervisión de obra física	Supervisión por parte del equipo técnico UEPIP, Inversión pública y las autoridades de la provincia de Puerto Plata, en el inicio de los trabajos de construcción de Caminos en Navas y Luperón	Personas	10	5	50%	
14131	Recuperación de los recursos naturales en las subcuencas de los ríos Jamao y Veragua	2019	2024	Ejecución Normal	Provincias Espaillat y Hermanas Mirabal	Jamao y Veragua	Establecimiento de plantaciones Agroforestales y Agrícolas	Sembradas plantas de café, cacao, aguacate, y naranja en las diferentes parcelas intervenidas por el proyecto	Tareas	1,500	450	30%	9,112,211.15
								Distribuidas plantas de: cacao 2,850, café 1,900, aguacate 400, naranja 75 entre los productores de la zona	Unidades de plantas	10,600	5,225	49%	
								Distribución de herramientas menores (Pico, pala, machete y alambre de puas) los productores de la zona y/o comunidades intervenidas por el proyecto	Productores y brigadistas	100	75	75%	
							Obras de infraestructura para plantaciones agrícolas	Reparadas y/o contruidas Viviendas rurales en las diferentes comunidades de incidencia al proyecto	Unidad	15	4	26.7%	
								Construcción de 15 km. De caminos rurales en las comunidades de los Guayuyos, Arroyo Blanco II, Los rincones, de la Provincia	Km.	15	6	40.0%	

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Segundo Trimestre Abril-Junio 2025

Información General									Indicadores Físicos				Ejecución Financiera
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2025				Abril/Junio 2025
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS
		Inicio	Término	Actual						Abril/Junio	Abril/Junio		
14132	Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central	2019	2027	Ejecución Normal	Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabon y Montecristi	Municipal	Aumento de cobertura y manejo sostenible de plantaciones forestales de calidad y biodiversos en la cuenca media del RYN, fortalecimiento de actores, aumento de valor agregado en el procesamiento de madera.	Superficie de plantaciones agroforestales basadas en maderables: plantación	Tarea	7,500	3,520	46.9%	35,600,000.00
								Replantación	Tarea	1,500	0	0.0%	
								Mantenimiento a plantaciones	Tarea	8,500	3,600	42.4%	
								Producción de plantas forestales y otras	Unidad	635,200	175,000	27.6%	
								Silvicultura sostenible: Apoyo a la Asociación San Ramón	n/a	1	0	0.0%	
								Tareas de Bosque Seco Manejado	Tarea	288	0	0.0%	
								Funcionamiento de consejos comunitarios	Unidad	1	0	0.0%	
								Sistema Administrativo y Financiero en operación	n/a	n/a	n/a	n/a	
								Continuación desarrollo vertical de la industria del Proyecto de Celestina y definir un plan de inversion para la modernización.	n/a	n/a	n/a	n/a	
								Número de actividades de capacitación y fortalecimiento institucional en el sector forestal	Unidad	4	0	0.0%	
							Disminución de la contaminación de agua y suelo, fortalecimiento de la gestión de áreas protegidas y de riesgos naturales, incendios y plagas	Número familias integradas al programa de sistemas familiares de producción sostenible	Personas	22	-	0.0%	
								Diversificar y fortalecer los componentes técnicos de agroforesta en los sistemas familiares ya establecidos	n/a	19	-	0.0%	
								Instalación de sistemas de riego	Unidad	6	-	0.0%	
								Seguimiento a sistemas de riego anteriores	n/a	2	-	0.0%	
								Superficie de sistemas agroforestales basados en café, macadamia y frutales	Tareas	1,035	-	0.0%	
								Superficie de plantaciones de limones de convencional a organica y a suelo cubierto	Tareas	75	-	0.0%	
								Instalación de pilotos de plantas de beneficiado de café, ecológico y no contaminante con productores pequeños y medianos	unidad	1	-	0.0%	
							Cont. Componente Disminución de la contaminación de	Transformación de beneficiados de café existentes a fábricas de bioles	n/a	1	1	100.0%	

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Segundo Trimestre Abril-Junio 2025

Información General										Indicadores Físicos				Ejecución Financiera
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes			Ejecución Física 2025				Abril/Junio 2025
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS	
		Inicio	Término	Actual						Abril/Junio	Abril/Junio			
14132	Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central	2019	2027	Ejecución Normal	Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabon y Montecristi	Municipal	agua y suelo,	Promoción de nuevas Asociaciones y cooperativas de productores de limón y café	n/a	1	1	100.0%		
							Ampliación de los niveles de sostenibilidad en la ganadería para aumentar las fuentes de ingresos, implementar prácticas amigables al medio ambiente, favorecer la reforestación y mejorar la resiliencia de los sistemas al cambio climático; fortaleciendo las organizaciones para aumentar su productividad y el acceso al mercado.	Número de fincas en el programa de ganadería sostenible en las áreas zonificadas		18	18	100%		
								Construcción de biodigestores		1		0%		
								Número de Sistemas de riego establecidos		4		0%		
								Siembra de samanes protegidos como Pagos por Servicios Ambientales (en unidades)	Unidad	200	400	200%		
								Superficie de pastos mejorados y arborizado (tarear)	Tarea	800	105	13%		
								Acompañamiento a Asociaciones y cooperativas de productores ganaderos		1	1	100%		
							Mejorar el almacenamiento de agua artificial para proveer agua a los sistemas agroforestales, y aumentar la resiliencia ante las variaciones climatológicas	Número de lagunas construidas en sistemas ganaderos certificados como sostenibles		3		0.0%		
								Número de reservorios construidos para sistemas de riego en sistemas ganaderos		1		0.0%		
														Construcción y rehabilitación de acueductos rurales, y fortalecer la gestión social, administrativa y operativa así como el monitoreo de la calidad de agua servida por los mismos
								Instalar red de toma de muestra para medir calidad de agua en 25 acueductos		20				
								Sistema de medicion de calidad de agua en los centros de produccion y operación del Plan Sierra (viveros y centro)						

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Segundo Trimestre Abril-Junio 2025


Información General										Indicadores Físicos			Ejecución Financiera
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes			Ejecución Física 2025			Ejecución Financiera
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS
		Inicio	Término	Actual						Abril/Junio	Abril/Junio		
14132	Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central	2019	2027	Ejecución Normal	Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi	Municipal	para aumentar su efectividad y el acceso al agua en coordinación con otras instancias del Estado.	Acompañamiento y capacitación para el establecimiento de un Fondo de Operación		3	3		
								Fortalecimiento y capacitación a ASOCAR existentes y nuevas		3	3	100.0%	
							Contribuir a la definición de una estrategia global de desarrollo del turismo de montaña en la parte media de la CRYN y Fortalecer y apoyar a los gestores, públicos y privados, de proyectos ecoturísticos existentes y nuevos para reducir los impactos negativos al medio ambiente y lograr mayor sostenibilidad.	Asistencia técnica y cofinanciamiento a las iniciativas de los clúster		1	1		
								Apoyo a familias y comunidades para el desarrollo de ofertas de servicios sostenibles (cursos y capacitaciones)		2			
	Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca				Santiago, Santiago		Elaboración del Plan Maestro para el Ordenamiento y Manejo de la CRYN con visión global, desarrollar sistema de planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de las operaciones y de monitoreo ambiental; evaluar los impactos del	Redefinición y puesta en operación de los sistemas de información financieras y operativas					
								Número de oficinas territoriales habilitadas o mejoradas					
								Establecimiento de estaciones meteorológicas		0			
								Puntos de Monitoreo de ips Calligraphus		50	50	100.0%	

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)
 Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Segundo Trimestre Abril-Junio 2025

Información General									Indicadores Físicos			Ejecución Financiera	
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2025			Abril/Junio 2025	
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RDS
		Inicio	Término	Actual						Abril/Junio	Abril/Junio		
14132	del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central	2019	2027	Ejecución Normal	Rodriguez, Dajabon y Montecristi	Municipal	proyecto PS3, adaptar la organización administrativa y técnica del Plan Sierra, fortalecer los programas dirigidos a los jóvenes con el objetivo de aumentar sus conocimientos y compromiso con el manejo sostenible de los recursos naturales.	4 unidades en la red de detección temprana de plagas y enfermedades en café, frutales y macadamia		1		0.0%	
								Número de Campamentos de verano		0			
								Fortalecimiento organizaciones locales		3	6	200.0%	
								Formulacion de planes de negocios y/o analisis de negocios		1	1	100.0%	
14379	Construcción de Cámaras Térmicas para la producción de material de siembra de plátanos de alta calidad en la R.D.	2020	2025	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Construcción de Cámaras Térmicas y Viveros	Inicio de los trabajos de las Cámaras Térmicas de Valverde Mao e Higüey	Unidad	2	1	50%	9,315,475.42
								Entrega de Herramientas menores (carreterilla, pala, pico, limas) e insumos (abono, fertilizantes) para las labores de campo en la provincias de Barahona.	Personas	25	25	100%	
							Consultoria y Capacitación	Capacitados 30 tecnicos de las diferentes regionales en manejo de Drones	Personas	30	30	100%	
TOTAL EJECUTADO 2DO. TRIMESTRE													\$ 156,534,015.03

Preparado por:



Dianela Figueroa Peralta

Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)



Revisado por:

Juan Ramón Romney Moreno
Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

