



MARD-2025-42463

Autopista Duarte Km. 6 1/2, Los Jardines del Norte, Santo Domingo, República Dominicana, Teléfono 809-547-3888.
Agricultura.gob.do / @AgriculturaRD, RNC: 401007381

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Tercer Trimestre Julio-Septiembre 2025

Información General									Indicadores Físicos				Ejecución Financiera
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2025				Julio/Septiembre 2025
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RD\$
		Inicio	Término	Actual						Julio/Septiembre	Julio/Septiembre		
14119	Mejoramiento de la Sanidad E Inocuidad Agro-Alimentaria en la República Dominicana	2021	2025	En ejecución	Nacional	Regional	Componente 1: Servicios de Sanidad animal, Sanidad vegetal e Inocuidad Agroalimentaria	Entregables COLEAD Producto 1 , 2 , 4 y 8. Manuales BPA, BPG, BPF revisados y entregados. Diseños de módulos	Und.	15	15	100%	98,939,924.00
								Fortalecimiento de los puestos de control de movilización de animales, vegetales y productos agropecuarios. Furgones listos y equipados	Und.	4	4	100%	
								talleres de Programas de vigilancia sanitaria y fitosanitaria fortalecidos y aprobados	Und.	3	3	100%	
							Componente 2: Fortalecimiento del sistema de registro y estadísticas agropecuarias	Capacitaciones a técnicos en BPA y BPG para replicar con productores	Productores	192	192	100%	
								apacitación a técnicos en áreas relevantes (postgrado PUCMM)	Und.	10	10	100%	
								Continuación los Curso Taller De Inducción General Sobre Políticas Y Procedimientos Renagro 2025	Und.	3	2	67%	
							Componente 4: Administración,	Gestión de becas 2025 para Maestria y talleres cortos	Técnico	30	30	100%	
14129	Reconstrucción de 44 km de Caminos Rurales en la Prov. de Puerto Plata	2019	2025	Ejecución Normal	Puerto Plata	Altamira, El Mamey, y Puerto Plata	Reconstrucción de km de Caminos Rurales	Inicio de 16 km de reconstrucción de caminos rurales en la comunidad de Navas y Luperón, en la Prov. de Puerto Plata	km	16	9	56%	9,284,698.00
								Entrega de herramientas a las autoridades y Beneficiarios de las comunidades el Mamey y Navas provincia Puerto Plata	uds	2	2	100%	
							Supervisión de obra física	Entrega de 4 motocicletas para técnicos de la regional noroeste	Unidad	4	4	100%	
14131	Recuperación de los recursos naturales en las subcuencas de los ríos Jamao y Veragua	2019	2024	Ejecución Normal	Provincias Espaillat y Hermanas Mirabal	Jamao y Veragua	Establecimiento de plantaciones Agroforestales y Agrícolas	Sembradas plantas de café, cacao, en las diferentes parcelas intervenidas por el proyecto	Tareas	600	500	83%	18,144,726.00
								Distribuidas plantas de: cacao 3,600, café 1,800, entre los productores de la zona	Unidades de plantas	5,400	2,600	48%	
								Distribución de herramientas menores (Pico, pala, machete y alambre de puas) los productores de la zona y/o comunidades intervenidas por el proyecto	Productores y brigadistas	150	150	100%	
	Obras de infraestructura para plantaciones agrícolas	Reparadas y/o contruidas Viviendas rurales en las diferentes comunidades de incidencia al proyecto	Unidad	15	11	73.3%							
							Construcción de 15 km. De caminos rurales en las comunidades de los Guayuyos, Arroyo Blanco II, Los rincones de la Provincia	Km.	15	9	60.0%		

Ministerio de Agricultura
Viceministerio de Planificación Sectorial Agropecuaria
Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Coordinación Técnica de Proyectos de Inversión Pública

Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, correspondiente al Tercer Trimestre Julio-Septiembre 2025

Información General								Indicadores Físicos				Ejecución Financiera	
Proyecto					Distribución Geográfica		Datos de los Componentes		Ejecución Física 2025				Julio/Septiembre 2025
Código SNIP	Nombre del Proyecto	Fechas		Estado	Provincia	Municipio	Componentes del Proyecto	Descripción de la Ejecución por Componentes	Unidad de Medida	Meta	Avance Físico	% de Avance Físico	Valores en RD\$
		Inicio	Término	Actual						Julio/Septiembre	Julio/Septiembre		
14132	Gestión de la Parte Alta y Media de la Cuenca del Río Yaque del Norte en la Vertiente Norte de la Cordillera Central	2019	2027	Ejecución Normal	Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabon y Montecristi	Municipal	Aumento de cobertura y manejo sostenible de plantaciones forestales de calidad y biodiversos en la cuenca media del RYN, fortalecimiento de actores, aumento de valor agregado en el procesamiento de madera.	Superficie de plantaciones agroforestales basadas en maderables: plantación	Tarea	7,500	3,520	46.9%	45,800,600.00
								Replantación	Tarea	1,500	0	0.0%	
								Mantenimiento a plantaciones	Tarea	8,500	3,600	42.4%	
								Producción de plantas forestales y otras	Unidad	635,200	175,000	27.6%	
								Silvicultura sostenible: Apoyo a la Asociación San Ramón	n/a	1	0	0.0%	
								Tareas de Bosque Seco Manejado	Tarea	288	0	0.0%	
								Funcionamiento de consejos comunitarios	Unidad	1	0	0.0%	
								Sistema Administrativo y Financiero en operación	n/a	n/a	n/a	n/a	
								Continuación desarrollo vertical de la industria del Proyecto de Celestina y definir un plan de inversion para la modernización.	n/a	n/a	n/a	n/a	
14379	Construcción de Cámaras Térmicas para la producción de material de siembra de plátanos de alta calidad en la R.D.	2020	2025	Ejecución Normal	Nacional	Regional	Construcción de Cámaras Térmicas y Viveros	finalización de los trabajos de las Cámaras Térmicas de Valverde Mao	Unidad	2	1	50%	9,570,211.00
								Entrega de Herramientas menores (carreterilla, pala, pico, limas) e insumos (abono, fertilizantes) para las labores de campo en la provincias de Barahona.	Personas	25	25	100%	
TOTAL EJECUTADO 3ER. TRIMESTRE													\$ 181,740,159.00

Preparado por:

Diana Figueroa Peraza

Coordinadora Técnica de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

Revisado por:

Juan Ramón Romney Moreno

Coordinador General de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión Pública (UEPIP)

